

Szerződés módosítás

amely létrejött egyrészről a **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság** (2509 Esztergom, Strázsa-hegy, adószáma: 15325763-2-11, képvis.: Fűri András igazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a **SZAMIKOR Építő.Hu Kft.** (2120 Dunakeszi, Pallag u. 45., adószáma: 23293236-2-13, képvis.: Szabó Miklós ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) a továbbiakban együtt: **Felek** között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2018. augusztus 24-én vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre a **Pilisszentiváni Pilisi Len Látogatóközpont felújításának tárgyában.**
2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (4) bek. c) pontjára hivatkozva, közös megegyezéssel az alábbi okok miatt módosítják:

A Pilisi Len Látogatóközpont felújítása a VEKOP-4.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú, „*A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzáskörzetében – I. ütem*” című projekt keretében kerül finanszírozásra. A pályázat a pilisszentiváni projekthelyszín mellett a Visegrádi Kilátótorony és a Famosi Madárvárta felújítását is magában foglalja.

A visegrádi kivitelezésre vonatkozó, építési engedélyezési eljárás lefolytatását 2018. május 17-én kezdeményezte Megrendelő az építésügyi hatóságnál. Az eljárás során a Kormányhivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályának 2018. június 20-án kelt végzése alapján a szükséges közútkezelői hozzájárulásokat Megrendelő a végzés kézhezvétele után megkérte, ám azoknak a szerződéskötés napjáig csak egy része érkezett meg. Fentiek alapján az építési engedélyezési eljárás szüneteltetése vált szükségessé a hozzájárulások megérkezéséig. Az építési engedély megszerzése után lesz csak lehetőség a részletes kiviteli tervek elkészítésére.

A Famosi Madárvárta kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlattételi felhívásokat Megrendelő a Pilisi Látogatóközpont felhívásával egyidejűleg, 2018.04.13-án küldte meg az érintetteknek. A famosi kivitelezés közbeszerzési eljárása során azonban egy ajánlat sem érkezett Megrendelőhöz, ezért a műszaki tartalom pontosítása, valamint a rendelkezésre álló költségek optimalizálása után az eljárást meg kell ismételni.

A vonatkozó VEKOP-4.2.1-15 kódszámú Felhívásban rögzítettek szerint a projekt részletes műszaki-szakmai tartalmát a Projektdokumentáció részét képező Megvalósíthatósági Tanulmánynak kell tartalmaznia, ami fenti, a projekt műszaki tartalmát is érintő módosítások miatt még nem véglegesíthető. Tekintettel arra, hogy a Megvalósíthatósági Tanulmány projekt helyszínenként történő szakaszolása nem lehetséges, így a végleges Projektdokumentáció várhatóan csak 2019. január 31-ére áll össze, melynek jóváhagyásával lehetségessé válik a projektben a megvalósítási szakaszba történő átfordulás. Tekintettel arra, hogy a szállítói finanszírozású elszámoló

bizonylatokat az Irányító Hatóság csak a Projekt megvalósítási szakaszba történő átfordulása és a vonatkozó közbeszerzési eljárások ellenőrzése és jóváhagyása után fizeti ki, ezért a Szerződést a finanszírozási mód tekintetében módosítani szükséges. A kifizetés ún. utófinanszírozással történik, erre tekintettel a benyújtott számlák támogatott részének kiegyenlítése – a számlaérték 100 %-a – 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet szabályai szerint történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdéseinek előírásaira.

Szerződő Felek a fentiekén túlmenően rögzítik hogy a Szerződés 4.7. pontjának hetedik bekezdésében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényre tévesen történt hivatkozás, a szóban forgó jogszabály. ugyanis 2018. január 1-je óta nincs hatályban.

3. A 2. pontban rögzítettek alapján Felek a Szerződés 4.7. pontjának első bekezdését úgy módosítják, hogy annak helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Megrendelő előleget fizet, amennyiben Vállalkozó előleg kifizetését kéri. A Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltakkal összhangban Vállalkozó legfeljebb a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előleg kifizetését kérheti. A Vállalkozó részére kifizetett előleg az 1. sz. részszámlából kerül levonásra.

4. A 2. pontban rögzítettek alapján Felek a Szerződés 4.7. pontjának hetedik bekezdését úgy módosítják, hogy annak helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Amennyiben Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, Megrendelő az ellenértéket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban meghatározott alábbi szabályok szerint teljesíti:

- a) a Vállalkozó(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
- b) az összes Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
- c) a Vállalkozó(k) mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;
- d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozó(k)nak;
- e) a Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
- f) a Vállalkozó(k) átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;
- g) a Vállalkozó(k) által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja Vállalkozó(k)nak;
- h) ha a Vállalkozó(k) valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja,

hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap.

5. A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek jelen szerződés-módosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2018. augusztus 24.





Duna-IPOLY Nemzeti Park Igazgatóság

Megrendelő

Fűri András

Igazgató

Talló Éva

mb. gazdasági igazgatóhelyettes

SZAMIKOR Építő.Hu Kft.
1138 Bp. Madarász V. u. 47-49.
Adószám: 23293236-2-13
10918001-00000075-78880003

SZAMIKOR Építő.Hu Kft.

Vállalkozó

Szabó Miklós

ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés dátuma: 2018. augusztus 24.

