

1. számú szerződés módosítás

amely létrejött egyrészről

Megrendelő:

Neve: **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság**
Székhelye: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy
Ügyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21.
Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf.: 86.
Adószáma: 15325763-2-11
Képviselője: Fűri András igazgató

másrészről,

Tervező:

Neve: **MODULOR-T Kereskedelmi és Mérnöki Betéti Társaság**
Címe: 2367 Újhartyán, Szegfű u. 14.
Adószáma: 20966263-2-13
Cégjegyzékszám: 13-06-040019
Bankszámla száma: 65500068-31078258-59000002
Képviselője: Serfel Kincső ügyvezető

a továbbiakban együtt Szerződő Felek, vagy Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2019. május 7-én tervezési szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre a VEKOP-4.2.1-17-2017-00001 kódszámú, „A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzásokörzetében – IV. ütem, valamint a térség természetvédelmi kezelésének fejlesztése” című pályázat megvalósításához kapcsolódóan „Tervezési feladatok elvégzése a Megrendelő vagyionkezelésében lévő, Ócsa 2643; 2652; 2654; 2653 és 2644 hrsz.-ú ingatlanokon található Ócsai Tájház komplexum, valamint Ócsa 0560 hrsz.-ú ingatlanon található madárvárta felújítása kapcsán” tárgyban.
2. A Szerződő Felek a Szerződést módosítják az alábbi okok miatt:

Magyarország Kormánya által 2020. március 11-én kiadott, vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint az ennek alapján kiadott további Korm.rendeletekben rögzített előírások, illetve korlátozások miatt a tervezési helyszíni kooperációk és helyszíni bejárások megtartását le kellett mondani. A Pest Megyei Kormányhivatal 2020. március 23-án adta ki állásfoglalását a Szerződés tárgyát képező építési engedélyezési tervekkel kapcsolatban (az állásfoglalást Megrendelő 2020.03.31-én vette kézhez), melyben hozzájárult a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja szerinti, építési engedély nélkül végezhető tevékenységekhez, ugyanakkor a kiviteli terveknek a fent nevezett hozzájárulással történő összehangolt elkészítéséhez többszöri helyszíni kooperációra, szakmai egyeztetésre lett volna szükség, melyek megtartására a veszélyhelyzet megszüntetéséig nincs lehetőség. Emiatt a Szerződés szerinti teljesítési

határidő már nem tartható, ezért Felek a Szerződést közös megegyezéssel úgy módosítják, hogy annak 3.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.3.) A teljesítés határideje

I. Előkészítés (helyszíni felmérés), kapcsolatfelvétel és konzultáció a Megrendelő által megadott szereplőkkel a szerződéskötést követő maximum 2 héten belül.

II. Vázlattervek elkészítése és Megrendelőnek történő átadása (2.2. pont szerinti feladat) a szerződéskötést követő maximum 6 héten belül.

III. Felújítási terv elkészítése és Megrendelőnek történő átadása (2.5. pont szerinti feladat) a szerződéskötést követő maximum 8 héten belül.

IV. Építési engedélyezési tervdokumentációk aktualizálása, szükség esetén elkészítése (2.3. és 2.4. pontok szerinti feladatok) és az Építési Hatósághoz történő benyújtása engedélyeztetésre a szerződéskötést követő maximum 10 héten belül.

V. Komplet kiviteli tervdokumentáció elkészítése és Megrendelőnek történő átadása: 2020. július 31-ig.


A 2.7. pont szerinti feladatokat Tervező a kivitelezés megkezdésétől, annak befejezéséig (előreláthatólag 2021 márciusától 2022 májusáig) köteles végezni.

A Tervező jogosult előteljesítésre, amit a Megrendelő köteles elfogadni.

3. Jelen szerződés módosítás az aláírás napjától hatályos.
4. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A Felek jelen szerződés-módosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2020. május 22.



Megrendelő

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

képviselőtében:

Furi András igazgató


Pénzügyi ellenjegyzés:



Talló Éva

gazdasági igazgatóhelyettes

Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2020. május 22.



Vállalkozó

Modulor-T Bt.

képviselőtében:

Serfel Kincső ügyvezető

MODULOR - T Bt.

Kereskedelmi és Mérnöki Iroda

Újhartyán, Szegfű u. 14.

Asz.: 20966263-2-13

Bszsz.: 65500068-31078258-59000002